

*Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY*

<b>Proyecto</b>	<b>Rehabilitación de la Ruta 8 Treinta y Tres – Melo / Tramo II: Km 366 al Km 393,1</b>
-----------------	---

<b>COF: N° y fecha</b>	COF 02/14 firmado el 21 de julio de 2014
------------------------	--

<b>Beneficiario</b>	Uruguay
---------------------	---------

<b>Programa FOCEM</b>	I) Convergencia Estructural i) Construcción, modernización y recuperación de vías de transporte modal y multimodal que optimicen el movimiento de la producción y promuevan la integración física entre los Estados Partes y entre sus sub-regiones.
-----------------------	---

<b>Duración</b>	Proyectada: 23 meses (15m de obras) según COF / Efectiva: 16 meses * / En etapa de cierre
-----------------	---

\*Desde el inicio de obras 22/02/2016 hasta la solicitud de recepción provisoria por parte de la empresa.

<b>Organismo Ejecutor</b>	Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOPO)
---------------------------	---

<b>Costo US\$</b>	<b>FOCEM:</b> 11.107.562 <b>CONTRAPARTIDA LOCAL:</b> 4.563.563 <b>TOTAL:</b> 15.671.125
-------------------	---

<b>Descripción Técnica</b>	El proyecto consiste en la rehabilitación de 27.1 km de carretera en Ruta 8 del Km 366 al Km 393,1, mediante la reconstrucción con un tendido de una capa en mezcla asfáltica de 5 cm de espesor en calzada de 7,20 m de ancho con tratamiento bituminoso simple en banquetas de 1m de ancho. La obra incorpora previamente la corrección de drenajes, alargue de alcantarillas, ensanche de plataforma según sección transversal tipo, bacheo del pavimento existente, escarificado, conformación y compactación de capa de base y colocación de una capa base granular cementada. Se adicionan a su vez la señalización vertical y horizontal de la obra.
----------------------------	---

<b>Avance físico</b>	100% - Obra finalizada
----------------------	------------------------

<b>Avance financiero (US\$) según Desembolsos FOCEM</b>	<b>1er Desembolso</b>		<b>2do Desembolso</b>		<b>3er Desembolso</b>		<b>Total</b>
	Fecha	Monto	Fecha	Monto	Fecha	Monto	
	22/01/2016	1.096.638	23/11/2016	2.232.925	17/03/2017	3.318.974	<b>10.966.381</b> ** <b>98.8%</b>
	<b>4to Desembolso</b>						
	Fecha	Monto					
	10/10/2017	4.317.844					

\*\*Al monto total de desembolsos debe agregarse US\$9.570 del pago de Auditoría Externa de medio término.

<b>Comentarios</b>	18/12/2014 - Se publicó el llamado a Licitación Pública Internacional N°34/14. 04/03/2015 -Apertura de Ofertas 20/08/2015 -MTOPO remitió a UTF la documentación para la No objeción del Proceso Licitatorio. 27/10/2015- UTF da la No Objeción al proceso licitatorio. Inicio de Obras: 22/02/2016. Inicio de auditoría de medio término externa técnica: Marzo 2017 – Grupo Maciel (Brasil) FINALIZADA Inicio de auditoría de medio término externa contable: Febrero 2018– Lic Daniela Diestre (Argentina) FINALIZADA. 15/03/2018 –Inauguración de obras Actualmente el MTOPO está preparando la última Rendición de Cuentas del Proyecto. Posteriormente se realizará la Auditoría Externa Integral Final.  LA INFORMACIÓN DE ESTA FICHA SE ACTUALIZÓ AL 30/11/18.
--------------------	---