

Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY

Proyecto	Saneamiento Urbano Integrado Aceguá-Brasil Aceguá-Uruguay						
COF: N° y fecha	COF 4/13 de 6/11/2013 Addendum N°01 Noviembre 2015						
Beneficiarios	Pluriestatal (Brasil / Uruguay)						
Programa FOCEM	I) Convergencia Estructural iv) Implementación de obras de infraestructura hídrica para contención y abducción de aguas brutas, de saneamiento ambiental y de macrodrenaje.						
Duración	Proyectada: 24 meses según COF / Efectiva: 21 meses / En ejecución						
Organismo Ejecutor	Companhia Riograndense de Saneamiento (CORSAN) - Brasil Obras Sanitarias del Estado (OSE) - Uruguay						
Costo US\$	Proyecto Consolidado de los Estados Parte		URUGUAY				
	FOCEM: 5.719.708 *		FOCEM: 4.117.943 *				
	CONTRAP. LOCAL: 3.494.246		CONTRAP. LOCAL: 2.587.157				
	TOTAL: 9.213.954		TOTAL: 6.705.100				
* Los recursos FOCEM son financiados con aportes de Brasil							
Descripción Técnica	Sistema de Saneamiento Urbano Aceguá Brasil: • Construcción de sistema colector compuesto de, aproximadamente 12.000 mts en Aceguá Brasil; • Construcción de Estaciones de Bombeo - Tres estaciones elevadoras de recuperación de cotas con transposición por nivelación y una final en la estación de tratamiento para recuperación de cotas; • Construcción de una planta de tratamiento de efluentes. • Beneficiarios: 1.500						
Proyecto Pluriestatal	Sistema de Saneamiento Urbano Aceguá Uruguay: • Construcción de sistema colector compuesto de aproximadamente 9.095 mts. en Aceguá Uruguay • Construcción de Estaciones de Bombeo – Dos estaciones elevadoras para trasvase de cuenca y una de ingreso a la planta; • Construcción de una planta de tratamiento de efluentes; • Beneficiarios: 2000						
Avance físico en Uruguay	Según Informe del Organismo Ejecutor con fecha 30/06/2018, el avance físico acumulado de la obra alcanza el 51% (Sistema Colector 95%, Estaciones de Bombeo 44%, PTAR 21%)						
Avance financiero (US\$) según Desembolsos FOCEM	1er Desembolso		2do Desembolso		3er Desembolso		Total
	Fecha	Monto	Fecha	Monto	Fecha	Monto	
	29/09/2016	608.347	14/02/2018	1.959.300			
							2.567.647 62.35%
Comentarios	El monto total del proyecto (US\$9.213.954) se discrimina en US\$2.508.854 Aceguá -Brasil y en US\$6.705.100 Aceguá- Uruguay. 08/11/2016 -Firma del contrato con la empresa Teyma 18/11/2016 - Firma de Acta de inicio de trabajos entre OSE y TEYMA. LA INFORMACIÓN DE ESTA FICHA SE ACTUALIZÓ AL 31/08/18.						