

*Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY*

<b>Proyecto</b>	<b>Saneamiento Urbano Integrado Aceguá-Brasil Aceguá-Uruguay</b>					
<b>COF: N° y fecha</b>	COF 4/13 de 6/11/2013 Addendum N°01 Noviembre 2015					
<b>Beneficiarios</b>	Pluriestatal (Brasil / Uruguay)					
<b>Programa FOCEM</b>	I) Convergencia Estructural iv) Implementación de obras de infraestructura hídrica para contención y abducción de aguas brutas, de saneamiento ambiental y de macrodrenaje.					
<b>Duración</b>	Proyectada: 24 meses según COF / Efectiva: 23 meses / En ejecución					
<b>Organismo Ejecutor</b>	Companhia Riograndense de Saneamiento (CORSAN) - <b>Brasil</b> Obras Sanitarias del Estado (OSE) - <b>Uruguay</b>					
<b>Costo US\$</b>	<b>Proyecto Consolidado de los Estados Parte URUGUAY</b>					
	<b>FOCEM:</b>	5.719.708 *	<b>FOCEM:</b>	4.117.943 *		
	<b>CONTRAP. LOCAL:</b>	3.494.246	<b>CONTRAP. LOCAL:</b>	2.587.157		
	<b>TOTAL:</b>	9.213.954	<b>TOTAL:</b>	6.705.100		
* Los recursos FOCEM son financiados con aportes de Brasil						
<b>Descripción Técnica</b>	<b>Sistema de Saneamiento Urbano Aceguá Brasil:</b> • Construcción de sistema colector compuesto de, aproximadamente 12.000 mts en Aceguá Brasil; • Construcción de Estaciones de Bombeo - Tres estaciones elevadoras de recuperación de cotas con transposición por nivelación y una final en la estación de tratamiento para recuperación de cotas; • Construcción de una planta de tratamiento de efluentes. • Beneficiarios: 1.500					
<b>Proyecto Pluriestatal</b>	<b>Sistema de Saneamiento Urbano Aceguá Uruguay:</b> • Construcción de sistema colector compuesto de aproximadamente 9.095 mts. en Aceguá Uruguay • Construcción de Estaciones de Bombeo – Dos estaciones elevadoras para trasvase de cuenca y una de ingreso a la planta; • Construcción de una planta de tratamiento de efluentes; • Beneficiarios: 2000					
<b>Avance físico en Uruguay</b>	Según Informe del Organismo Ejecutor con fecha 30/06/2018, el avance físico acumulado de la obra alcanza el 51% (Sistema Colector 95%, Estaciones de Bombeo 44%, PTAR 21%)					
<b>Avance financiero (US\$) según Desembolsos FOCEM</b>	<b>1er Desembolso</b>		<b>2do Desembolso</b>		<b>3er Desembolso</b>	<b>Total</b>
	Fecha	Monto	Fecha	Monto		
	29/09/2016	608.347	14/02/2018	1.959.300		
						<b>2.567.647</b> <b>62.35%</b>
<b>Comentarios</b>	El monto total del proyecto (US\$9.213.954) se discrimina en US\$2.508.854 Aceguá -Brasil y en US\$6.705.100 Aceguá- Uruguay. 08/11/2016 -Firma del contrato con la empresa Teyma 18/11/2016 - Firma de Acta de inicio de trabajos entre OSE y TEYMA. LA INFORMACIÓN DE ESTA FICHA SE ACTUALIZÓ AL 30/11/18.					