

*Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY*

<b>Proyecto</b>	<b>Ruta 12: Tramo Empalme Ruta 55 – Ruta 54</b>						
<b>COF: N° y fecha</b>	N° 13/07, 17 de julio de 2007						
<b>Beneficiario</b>	Uruguay						
<b>Programa FOCEM</b>	I. Programa de Convergencia Estructural: i) Construcción, modernización y recuperación de vías de transporte modal y multimodal que optimicen el movimiento de la producción y promuevan la integración física entre los Estados Partes y entre sus sub-regiones.						
<b>Duración</b>	Proyectada: 1 año según COF / Efectiva: 2 años. / <b>Ejecución finalizada</b>						
<b>Organismo Ejecutor</b>	Ministerio de Transporte y Obras Públicas – Dirección Nacional de Vialidad						
<b>Costo US\$</b>	<b>FOCEM:</b> 2.928.000 <b>CONTRAPARTIDA LOCAL:</b> 1.443.000 <b>TOTAL:</b> 4.371.000						
<b>Descripción Técnica</b>	El proyecto consiste en la reconstrucción de 12,9 Km. de carreteras en la Ruta 12, ruta fundamental en la interconexión regional Argentina-Uruguay-Brasil, con beneficios directos e indirectos en materia de abatimiento de costos de operación, tiempo de viaje y mejora de los estándares de seguridad. El Proyecto comprende ensanche de plataforma, recargo con material granular y la ejecución de un refuerzo con mezcla asfáltica en calzada en un ancho de 7,20 m y un tratamiento bituminoso simple en banquetas de ancho igual a 2 m. Asimismo, se realiza la corrección de drenajes y alargue de las alcantarillas existentes. Complementa el proyecto la señalización vertical y horizontal del tramo.						
<b>Avance físico</b>	La obra ha sido terminada.						
<b>Avance financiero (US\$) según Desembolsos FOCEM</b>	<b>1er Desembolso</b>		<b>2do Desembolso</b>		<b>3er Desembolso</b>		<b>2.775.180*</b> <b>(98%)</b>
	Fecha	Monto	Fecha	Monto	Fecha	Monto	
	13/08/10	234.794	28/02/11	704.374	14/07/11	704.370	
	<b>4to Desembolso</b>		<b>5to Desembolso</b>		<b>Reintegro</b>		
	Fecha	Monto	Fecha	Monto	Fecha	Monto	
08/12/11	704.366	03/05/2012	469.576	11/10/2013	(42.300)		
<b>Comentarios</b>	El costo total inicial del proyecto establecido por COF, en el 2007, fue de US\$4.371.000 El costo total al final de su ejecución ascendió a US\$6,379.584,85( FOCEM US\$ 2.832.930,37 CONTRAPARTIDA LOCAL US\$3.546.654,48)Fuente: Informe sobre Auditores Externos cierre proyecto Finalizó la Auditoría del proyecto la Empresa AYCA-AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS (Paraguay). Crédito no utilizado y reintegrado a la disponibilidad del país US\$95.070 <b>Proyecto finalizado</b>						

\*Al monto total de desembolsos debe agregarse US\$57.750 de pagos de auditoría externa.