

*Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY*

<b>Proyecto</b>	Rehabilitación de la Ruta 8 Treinta y Tres – Melo / Tramo II: Km 366 al Km 393,I						
<b>COF: N° y fecha</b>	COF 02/14 firmado el 21 de julio de 2014						
<b>Beneficiario</b>	Uruguay						
<b>Programa FOCEM</b>	l) Convergencia Estructural i) Construcción, modernización y recuperación de vías de transporte modal y multimodal que optimicen el movimiento de la producción y promuevan la integración física entre los Estados Partes y entre sus sub-regiones.						
<b>Duración</b>	Proyectada: 23 meses (15m de obras) según COF / Efectiva: 15 meses * / <b>Ejecución Finalizada</b>						
*Desde el inicio de obras 22/02/2016 ,15 meses de ejecución							
<b>Organismo Ejecutor</b>	Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOB)						
<b>Costo US\$</b>	<b>FOCEM:</b> 11.107.562 <b>CONTRAPARTIDA LOCAL:</b> 4.563.563 <b>TOTAL:</b> 15.671.125						
<b>Descripción Técnica</b>	El proyecto consiste en la rehabilitación de 27.1 km de carretera en Ruta 8 del Km 366 al Km 393,I, mediante la reconstrucción con un tendido de una capa en mezcla asfáltica de 5 cm de espesor en calzada de 7,20 m de ancho con tratamiento bituminoso simple en banquetas de 1m de ancho. La obra incorpora previamente la corrección de drenajes, algarve de alcantarillas, ensanche de plataforma según sección transversal tipo, bacheo del pavimento existente, escarificado, conformación y compactación de capa de base y colocación de una capa base granular cementada. Se adicionan a su vez la señalización vertical y horizontal de la obra.						
<b>Avance físico</b>	100% - Obra finalizada						
<b>Avance financiero (US\$) según Desembolsos FOCEM</b>	<b>1er Desembolso</b>		<b>2do Desembolso</b>		<b>3er Desembolso</b>		<b>7.979.473,38**</b> <b>71.84%</b>
	Fecha	Monto	Fecha	Monto	Fecha	Monto	
	22/01/2016	1.096.638	23/11/2016	2.232.925	17/03/2017	3.318.974	
	<b>4to Desembolso</b>		<b>Devoluciones</b>		<b>Devoluciones</b>		
	Fecha	Monto	Fecha	Monto	Fecha	Monto	
10/10/2017	4.317.844	12/06/2020	8.42	30/06/2020	2.986.899.2		
**Al monto total de desembolsos debe agregarse US\$ 13.920 del pago de Auditoría Externa de medio término.							
<b>Comentarios</b>	18/12/2014 - Se publicó el llamado a Licitación Pública Internacional N°34/14. 04/03/2015 -Apertura de Ofertas 20/08/2015 -MTOB remitió a UTF la documentación para la No objeción del Proceso Licitatorio. 27/10/2015- UTF da la No Objeción al proceso licitatorio. Inicio de Obras: 22/02/2016. Inicio de auditoría de medio término externa técnica: Marzo 2017 – Grupo Maciel (Brasil) FINALIZADA Inicio de auditoría de medio término externa contable: Febrero 2018– Lic Daniela Diestre (Argentina) FINALIZADA. 30/04/2017- Comienza el periodo de responsabilidad por defectos por 18 meses que culmina el 30/10/2018 15/03/2018 –Inauguración de obras 25/03/2020 UTF aprobó la última rendición de cuentas del Proyecto. Mayo 2020- CRPM aprobó la Auditoría Externa Técnica Final del Proyecto. Set 2020 –Continúa pendiente la Auditoría Contable Final a la espera que se pueda realizar el llamado a los auditores contables condicionado a medidas regionales sobre movilidad de las personas con motivo de la situación causada por la pandemia COVID-19. Nov. 2020- UTF realizó el llamado a la Auditoría Contable Final del Proyecto que estaba pendiente por la pandemia COVID-19. Nov. 2020- UTF seleccionó la empresa Auditora AUGÉ CONTADORES LTDA. de Brasil. Dic 2020 - A mediados del mes comenzaron las tareas de auditoría.						

	<p>Febrero 2021- Se estima contar en el mes de marzo con el Informe Final de los auditores. Mayo 2021- De acuerdo a lo informado por UTF, el Informe Final de la Auditoria se remitirá a fines del mes de junio a la CRPM para su aprobación y posterior cierre del Proyecto.</p> <p><b>El costo total al final de su ejecución ascendió a US\$11.347.197(FOCEM US\$ 7.993.393 Contrapartida Local US\$3.353.803)</b> <b>Fuente: Última Rendición de Cuentas del Proyecto aprobada.</b></p> <p>De acuerdo a los procedimientos habituales, se da por formalmente finalizado y administrativamente cerrado el Proyecto. El crédito no utilizado y devuelto por Organismo Ejecutor fue de US\$2.986.907.62 y regresó al crédito del país en el Presupuesto FOCEM 2022</p> <p><b>Proyecto Finalizado</b></p> <p>LA INFORMACIÓN DE ESTA FICHA SE ACTUALIZÓ AL 28/02/2022.</p>
--	---