

Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY

Proyecto	Ruta 26: Tramo Melo – Arroyo Sarandí de Barceló					
COF: N° y fecha	N° 08/07, 17 de julio de 2007					
Beneficiario	Uruguay					
Programa FOCEM	I. Programa de Convergencia Estructural i) Construcción, modernización y recuperación de vías de transporte modal y multimodal que optimicen el movimiento de la producción y promuevan la integración física entre los Estados Partes y entre sus sub-regiones.					
Duración	Proyectada: 1 año 2 meses según COF / Efectiva: 2 años / Ejecución finalizada					
Organismo Ejecutor	Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad					
Costo US\$	FOCEM: 5.310.000 CONTRAPARTIDA LOCAL: 2.619.000 TOTAL: 7.929.000					
Descripción Técnica	El Objetivo del Proyecto es la rehabilitación de 54 Km de la Ruta 26, ruta fundamental en la interconexión regional Argentina-Uruguay-Brasil, con beneficios directos e indirectos en materia de abatimiento de costos de operación, tiempo de viaje y mejora de los estándares de seguridad.					
Avance físico	La obra ha sido terminada.					
Avance financiero (US\$) según Desembolsos FOCEM	1er Desembolso		2do Desembolso		3er Desembolso	Total 5.104.286* (96%)
	Fecha	Monto	Fecha	Monto	Fecha	
	07/03/08	508.000	11/11/08	1.277.091	20/02/09	
	4to Desembolso		5to Desembolso		Reintegro fondos remanentes	
	Fecha	Monto	Fecha	Monto	Fecha	
	09/06/09	1.277.090	10/12/09	668.271	12/04/11	(4.076.12)
Comentarios	<p>*Al monto total de desembolsos debe agregarse US\$74.750 de pagos de auditoría externa</p> <p>El costo total inicial del proyecto establecido por COF, en el 2007, fue de US\$7.929.000. El costo total al final de su ejecución ascendió a US\$9.987.177 (FOCEM US\$ 5.179.036 CONTRAPARTIDA LOCAL US\$4.808.141) Fuente: Informe sobre Auditores Externos cierre proyecto.</p> <p>Crédito no utilizado y reintegrado a la disponibilidad del país US\$130.964</p> <p>Proyecto finalizado</p>					